

PLANILHA DE CUMPRIMENTO DE METAS PARA PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES POR MÊS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

| Orçamento Sintético | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------|---|----------------|--|---------------|---|----------------|---|----------------|--|---------------|
| Item | Código | Banco | Descrição | Total | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | |
| 1 | | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 124.544,48 | | R\$ 31.136,12 | | R\$ 31.136,12 | | R\$ 31.136,12 | | R\$ 31.136,12 |
| 1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | R\$ 75.225,60 | Pagamento integral da parcela com o atendimento integral a execução dos serviços previstos no período 30 dias de execução. | R\$ 18.806,40 | Pagamento integral da parcela com o atendimento integral a execução dos serviços previstos no período entre 31 e 60 dias de execução. | R\$ 18.806,40 | Pagamento integral da parcela com o atendimento integral a execução dos serviços previstos no período entre 61 e 90 dias de execução. | R\$ 18.806,40 | Pagamento integral da parcela com o atendimento integral a execução dos serviços previstos no período 30 dias de execução. | R\$ 18.806,40 |
| 1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | R\$ 30.460,36 | Pagamento integral da parcela com o atendimento integral a execução dos serviços previstos no período 30 dias de execução. | R\$ 7.615,09 | Pagamento integral da parcela com o atendimento integral a execução dos serviços previstos no período entre 31 e 60 dias de execução. | R\$ 7.615,09 | Pagamento integral da parcela com o atendimento integral a execução dos serviços previstos no período entre 61 e 90 dias de execução. | R\$ 7.615,09 | Pagamento integral da parcela com o atendimento integral a execução dos serviços previstos no período 30 dias de execução. | R\$ 7.615,09 |
| 1.3 | 101460 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | R\$ 18.858,52 | Pagamento integral da parcela com o atendimento integral a execução dos serviços previstos no período 30 dias de execução. | R\$ 4.714,63 | Pagamento integral da parcela com o atendimento integral a execução dos serviços previstos no período entre 31 e 60 dias de execução. | R\$ 4.714,63 | Pagamento integral da parcela com o atendimento integral a execução dos serviços previstos no período entre 61 e 90 dias de execução. | R\$ 4.714,63 | Pagamento integral da parcela com o atendimento integral a execução dos serviços previstos no período 30 dias de execução. | R\$ 4.714,63 |
| 2 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 96.739,96 | | R\$ 96.739,96 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| 2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | R\$ 2.461,77 | Placa instalada, conforme projeto nos primeiros 7 dias de obra | R\$ 2.461,77 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | R\$ 30.105,60 | Tapume de isolamento instalado nos primeiros 15 dias de obra | R\$ 30.105,60 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | R\$ 19.122,32 | Construção do escritório do canteiro de obras em até 30 dias de obra | R\$ 19.122,32 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | R\$ 9.075,51 | Construção do depósito do canteiro de obras em até 30 dias de obra | R\$ 9.075,51 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | R\$ 11.043,27 | Construção do vestiário e sanitário do canteiro de obras em até 30 dias de obra | R\$ 11.043,27 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | R\$ 7.088,13 | Construção do refeitório do canteiro de obras em até 30 dias de obra | R\$ 7.088,13 | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | R\$ 17.843,36 | Execução da locação convencional da obra em até 20 dias do início da execução dos serviços | R\$ 17.843,36 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | | PAVIMENTAÇÃO/TERRAPLANAGEM | R\$ 345.839,24 | | R\$ 34.583,91 | | R\$ 172.919,69 | | R\$ 121.043,73 | | R\$ 17.291,91 |
| 3.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | R\$ 940,01 | Execução integral da limpeza de camada vegetal em até 30 dias do início da execução dos serviços | R\$ 940,01 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | 101139 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | R\$ 12.232,17 | Execução de toda a escavação em até 30 dias de execução do início da obra | R\$ 12.232,17 | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | 4800400 | SICRO3 | Preparo e regularização de terreno em desnível | R\$ 7.067,94 | Execução de todo o preparo e regularização do terreno | R\$ 7.067,94 | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | 97110 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA). FCK = 30MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM | R\$ 305.456,66 | Assentamento de, pelo menos, 4,69% de piso assentado | R\$ 14.343,79 | Pelo menos, 56,60% de todo o pavimento deverá ser executado entre 31 e 60 dias após a emissão da OS da obra | R\$ 172.919,69 | Pelo menos, 39,62% de todo o pavimento deverá ser executado entre 61 e 90 dias após a emissão da OS da obra | R\$ 118.193,18 | | |
| 3.6 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | R\$ 7.144,14 | - | | | | Pelo menos, 39,90% de todo o meio-fio o pavimento deverá ser executado entre 61 e 90 dias após a emissão da OS da obra | R\$ 2.850,55 | Pelo menos, 60,10% de todo o meio-fio o pavimento deverá ser executado entre 61 e 90 dias após a emissão da OS da obra | R\$ 4.293,59 |
| 3.7 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | R\$ 12.998,32 | - | | | | | | Todo o item deverá ser executado entre 91 e 120 dias contados da emissão da OS da obra. | R\$ 12.998,32 |
| 4 | | | INFRAESTRUTURA - ESTACIONAMENTO | R\$ 126.643,98 | | R\$ 50.657,59 | | R\$ 50.657,59 | | R\$ 25.328,80 | | R\$ 0,00 |
| 4.1 | | | SAPATAS | R\$ 48.445,87 | | R\$ 33.562,67 | | R\$ 14.883,20 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| 4.1.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | R\$ 2.784,04 | Todas as sapatas e blocos precisam ser escavadas no período de 30 dias do início da execução dos serviços | R\$ 2.784,04 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | R\$ 241,31 | Todas as sapatas e blocos deverão receber concreto magro no período de 30 dias contados da OS da obra | R\$ 241,31 | - | - | - | - | - | - |


Jéssyca Lever dos Santos Dantas
CREA/AM 30121
CPF: 858.773.792-91

PLANILHA DE CUMPRIMENTO DE METAS PARA PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES POR MÊS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

| Orçamento Sintético | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|---|
| Item | Código | Banco | Descrição | Total | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS |
| 4.1.3 | 96529 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | R\$ 13.295,17 | Todas as fôrmas das sapatas e blocos deverão ser confeccionadas em até 30 dias após a emissão da OS. | R\$ 13.295,17 | - | - | - | - | - |
| 4.1.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | R\$ 16.639,35 | Todas as armaduras deverão ser confeccionadas em até 30 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 16.639,35 | - | - | - | - | - |
| 4.1.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | R\$ 602,80 | Todas as armaduras deverão ser confeccionadas em até 30 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 602,80 | - | - | - | - | - |
| 4.1.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | R\$ 14.883,20 | - | - | Todas as sapatas e blocos deverão ser concretados entre 31 e 60 dias após a emissão da OS da obra. | R\$ 14.883,20 | - | - | - |
| 4.2 | | | PILARES E PILARETE | R\$ 39.383,38 | | R\$ 9.456,83 | | R\$ 19.691,69 | | R\$ 10.234,86 | R\$ 0,00 |
| 4.2.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | R\$ 14.573,12 | Pelo menos, 10% das fôrmas dos arranques e pilares deverão ser executados em até 30 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 1.457,31 | 50% da confecção de formas para os pilares deverão ser executados entre 31 e 60 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 7.286,56 | 90% da confecção de formas para os pilares deverão ser executados entre 61 e 90 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 5.829,25 | - |
| 4.2.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | R\$ 11.155,69 | Pelo menos, 50% das armaduras de pilares deverá ser executado em até 30 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 5.577,85 | 50% das armaduras de pilares deverá ser executado entre 31 e 60 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 5.577,85 | - | - | - |
| 4.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | R\$ 4.843,35 | Pelo menos, 50% das armaduras deverão ser executadas até 30 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 2.421,68 | 50% das armaduras de pilares deverá ser executado entre 31 e 60 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 2.421,68 | - | - | - |
| 4.2.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | R\$ 8.811,22 | - | - | Pelo menos 50% dos pilares devem ser concretados entre 31 e 60 dias após a emissão da OS da obra. | R\$ 4.405,61 | Pelo menos 50% dos pilares devem ser concretados entre 31 e 60 dias após a emissão da OS da obra. | R\$ 4.405,61 | - |
| 4.3 | | | VIGA BALDRAME E CINTA DE AMARRAÇÃO | R\$ 38.814,73 | | R\$ 7.638,09 | | R\$ 16.082,70 | | R\$ 15.093,94 | R\$ 0,00 |
| 4.3.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | R\$ 18.996,77 | Pelo menos, 40,20% das fôrmas das vigas deverão ser confeccionadas até os 30 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 7.638,09 | 32,49% das fôrmas das vigas baldrame deverão ser confeccionadas entre 31 e 60 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 6.173,72 | 59,80% das fôrmas das vigas baldrame deverão ser confeccionadas entre 31 e 60 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 5.184,96 | - |
| 4.3.2 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | R\$ 4.630,60 | - | - | Pelo menos 50% das armaduras das vigas baldrame deverão ser confeccionadas entre 31 e 60 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 2.315,30 | Pelo menos 50% das armaduras das vigas baldrame deverão ser confeccionadas entre 31 e 60 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 2.315,30 | - |
| 4.3.3 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | R\$ 6.403,54 | - | - | Pelo menos, 50% das armaduras das vigas baldrame deverão ser confeccionadas entre 31 e 60 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 3.201,77 | Pelo menos, 50% das armaduras das vigas baldrame deverão ser confeccionadas entre 31 e 60 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 3.201,77 | - |
| 4.3.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | R\$ 8.783,82 | - | - | Pelo menos 50% das vigas baldrame deverão ser concretadas entre 31 e 60 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 4.391,91 | Pelo menos 50% das vigas baldrame deverão ser concretadas entre 61 e 90 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 4.391,91 | - |
| 5 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 19.678,65 | | R\$ 0,00 | | R\$ 5.903,60 | | R\$ 9.839,33 | R\$ 3.935,72 |
| 5.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | R\$ 2.554,01 | - | - | - | - | Todo o item deverá ser executado entre 61 e 90 dias contados da emissão da OS da obra. | R\$ 2.554,01 | - |
| 5.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | R\$ 653,02 | - | - | Os cabos de 4 mm² deverão ser instalados entre 31 e 60 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 653,02 | - | - | - |
| 5.3 | 72251 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | R\$ 7.769,15 | - | - | Cerca de 38,31% dos cabos de cobre NU de 16mm² deverão ser instalados entre 31 e 60 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 2.978,79 | Cerca de 61,69% do cabo de cobre NU deve ser executado no período de 61 a 90 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 4.790,36 | - |
| 5.4 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | R\$ 129,96 | - | - | O quadro de distribuição deverá ser executado entre 31 e 60 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 129,96 | - | - | - |
| 5.5 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | R\$ 2.501,40 | - | - | - | - | - | - | Todo o item deverá ser executado entre 91 e 120 dias contados da emissão da OS da obra. |


 Jéssyca Lever dos Santos Dantas
 CREA/AM 30121
 CPF: 858.773.792-91

PLANILHA DE CUMPRIMENTO DE METAS PARA PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES POR MÊS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

| Orçamento Sintético | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|----------------|---------|----------------|--|----------------|---|----------------|--|----------------|
| Item | Código | Banco | Descrição | Total | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | |
| 5.6 | 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | R\$ 139,71 | - | | | | Todo o item deverá ser executado entre 61 e 90 dias contados da emissão da OS da obra. | R\$ 139,71 | | |
| 5.7 | 00038784 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | R\$ 2.550,24 | - | | | | Cerca de 43,75% dos serviços devem ser executados entre 61 e 90 dias contados da emissão da OS da obra. | R\$ 1.115,92 | Cerca de 56,25% do item deverá ser executado entre 91 e 120 dias contados da emissão da OS da obra. | R\$ 1.434,32 |
| 5.8 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | R\$ 67,96 | - | | | | Todo o item deverá ser executado entre 61 e 90 dias contados da emissão da OS da obra. | R\$ 67,96 | | |
| 5.9 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | R\$ 100,47 | - | | | | Todo o item deverá ser executado entre 61 e 90 dias contados da emissão da OS da obra. | R\$ 100,47 | | |
| 5.10 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | R\$ 37,44 | - | | | | Todo o item deverá ser executado entre 61 e 90 dias contados da emissão da OS da obra. | R\$ 37,44 | | |
| 5.11 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | R\$ 34,58 | - | | | | Todo o item deverá ser executado entre 61 e 90 dias contados da emissão da OS da obra. | R\$ 34,58 | | |
| 5.12 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | R\$ 2.141,83 | - | | Os eletrodutos de 3/4" deverão ser instalados entre 31 e 60 dias da emissão da OS da obra. | R\$ 2.141,83 | - | | | |
| 5.13 | 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | R\$ 998,88 | - | | | | Todo o item deverá ser executado entre 61 e 90 dias contados da emissão da OS da obra. | R\$ 998,88 | | |
| 6 | | | ALVENARIA | R\$ 83.527,16 | | | R\$ 0,00 | | R\$ 16.705,43 | | R\$ 50.166,30 | R\$ 16.655,43 |
| 6.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | R\$ 33.925,66 | - | | Pelo menos 49,24% das alvenarias devem ser executadas entre 31 e 60 dias da emissão da OS da obra | R\$ 16.705,43 | Cerca de 50,76% das alvenarias devem ser executadas entre 61 e 90 dias da emissão da OS da obra | R\$ 17.220,23 | | |
| 6.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | R\$ 6.016,75 | - | | | | Todo o item deverá ser executado entre 61 e 90 dias contados da emissão da OS da obra. | R\$ 6.016,75 | | |
| 6.3 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | R\$ 34.310,15 | - | | | | Cerca de 78,48% do emboço ou massa única devem ser executadas entre 61 e 90 dias da emissão da OS da obra | R\$ 26.929,32 | Cerca de 21,52% do emboço ou massa única devem ser executadas entre 91 e 120 dias da emissão da OS da obra | R\$ 7.380,83 |
| 6.4 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | R\$ 9.274,60 | - | | | | - | | Todo o item deverá ser executado entre 91 e 120 dias contados da emissão da OS da obra. | R\$ 9.274,60 |
| 7 | | | COBERTURA | R\$ 69.809,23 | | | | | R\$ 55.847,38 | | R\$ 13.961,85 | R\$ 0,00 |
| 7.1 | | | ESTRUTURA METALICA | R\$ 69.809,23 | | | | | R\$ 55.847,38 | | R\$ 13.961,85 | R\$ 0,00 |
| 7.1.2 | 100777 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | R\$ 60.584,45 | - | | Pelo menos, 92,16% das estruturas metálicas de cobertura deverão estar concluídas (executadas in loco) entre 31 e 60 dias de emissão da OS da obra | R\$ 55.847,38 | Pelo menos, 7,84% das estruturas metálicas de cobertura deverão estar concluídas (executadas in loco) entre 31 e 60 dias de emissão da OS da obra | R\$ 4.737,07 | | |
| 7.1.3 | 100743 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | R\$ 9.224,78 | - | | | | Todo o item deverá ser executado entre 61 e 90 dias contados da emissão da OS da obra. | R\$ 9.224,78 | | |
| 8 | | | COBERTURA (FECHAMENTO) | R\$ 122.677,32 | | | | | R\$ 0,00 | | R\$ 65.437,59 | R\$ 57.239,73 |
| 8.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | R\$ 51.127,66 | - | | | | Todo o item deverá ser executado entre 61 e 90 dias contados da emissão da OS da obra. | R\$ 51.127,66 | | |
| 8.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | R\$ 71.549,66 | - | | | | Cerca de 20% da pintura deverá ser realizado entre 61 e 90 dias da emissão da OS da obra | R\$ 14.309,93 | Cerca de 80% do item deverá ser executado entre 91 e 120 dias da emissão da OS da obra | R\$ 57.239,73 |
| 9 | | | PINTURA/DEMARCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO | R\$ 2.276,48 | | | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 2.276,48 |
| 9.1 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | R\$ 2.276,48 | - | | | | | | Todo o item deverá ser executado entre 91 e 120 dias contados da emissão da OS da obra | R\$ 2.276,48 |
| 10 | | | LIMPEZA | R\$ 5.461,59 | | | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 5.461,59 |
| 10.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | R\$ 5.461,59 | - | | | | | | Todo o item deverá ser executado entre 91 e 120 dias contados da emissão da OS da obra. | R\$ 5.461,59 |
| | | | | R\$ 798.760,02 | | R\$ 160.136,55 | | R\$ 250.343,80 | | R\$ 238.128,97 | | R\$ 100.685,33 |
| | | | | R\$ 198.438,07 | | R\$ 52.981,03 | | R\$ 82.826,01 | | R\$ 78.784,75 | | R\$ 33.311,65 |
| | | | | R\$ 997.198,09 | | R\$ 213.117,58 | | R\$ 333.169,81 | | R\$ 316.913,72 | | R\$ 133.996,98 |


 Jéssica Lever dos Santos Dantas
 CREA/AM 30121
 CPF: 858.773.792-91